



**AVANCE GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, Y OBRA EXTERIOR  
 AL 15 DE ABRIL DE 2018**

PRESUPUESTO FEDERAL AUTORIZADO \$ 36'594,542.92 CON IVA

MES	ORIGEN	MONTO EJERCIDO	MONTO ACUMULADO	PORCENTAJE	PORCENTAJE ACUMULADO
NOVIEMBRE 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 259,550.75	\$ 259,550.75	0.82%	0.82%
DICIEMBRE 2017	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 257,657.88	\$ 517,208.63	0.82%	1.64%
ENERO 2018	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 147,188.64	\$ 664,397.27	0.47%	2.11%
	OBRA	\$ -	\$ 664,397.27	0.00%	
FEBRERO 2018	DRO	\$ -	\$ 664,397.27	0.00%	8.02%
	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 201,883.48	\$ 866,280.75	0.64%	
	OBRA	\$ 1,662,698.05	\$ 2,528,978.80	5.27%	
MARZO 2018	DRO	\$ -	\$ 2,528,978.80	0.00%	16.86%
	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 181,374.86	\$ 2,710,353.66	0.57%	
	OBRA	\$ 2,609,550.47	\$ 5,319,904.13	8.27%	
ABRIL 2018	DRO	\$ -	\$ 5,319,904.13	0.00%	20.85%
	GERENCIA DE PROYECTO	\$ 181,374.86	\$ 5,319,904.13	0.00%	
	OBRA	\$ 1,256,148.36	\$ 6,576,052.49	3.98%	
	DRO	\$ -	\$ 6,576,052.49	0.00%	

